

### **Tagesordnungspunkt 3.1** **Glasfaserausbau - UGG**

Die Arbeiten der Fa. Moncobra (Subunternehmer aus Spanien) kommen zügig voran. Allerdings werden teilweise Straßen und Zufahrten durch die Absperrbarken behindert. Zur Zeit ist daher auch der Zugang zum Defibrillator am Rathaus eingeschränkt. Ein Bagger und mehrere Schneidgeräte der Fa. Moncobra sind wohl zur Zeit defekt, so dass sich etwas Rückstau bei den Arbeiten abzeichnet. Die zuständigen Mitarbeiter der überwachenden Firma Giloy & Löser sind darüber informiert.

Folgendes sollte nochmal geprüft werden: Zum Teil wird der Beton, in dem die Randsteine an den Bürgersteigen befestigt sind, einfach mit dem Schneidgerät durchgeschnitten, daher ist zu klären, ob die Festigkeit der Randsteine gewährleistet ist. Ein Ratsmitglied hat darauf hingewiesen, dass im Bürgersteig der Sobernheimer Straße das Pflaster schlecht verlegt wurde und sich hier eine deutliche Senke im Pflasterbelag abzeichnet.