Tagesordnungspunkt 1

Besichtigung kleine Turnhalle "In der Wesbach" Meisenheim

Nach einleitenden Worten übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Architekt Hess. Herr Hess teilt mit, dass die Sanierungsarbeiten des 1. Bauabschnittes fast abgeschlossen sind und erläutert den Ausschussmitgliedern den holprigen Bauablauf.

Im Anschluss besichtigen die Ausschussmitglieder die Turnhalle und machen sich ein Bild der abgeschlossenen Sanierungsarbeiten. Frau Schwehm geht noch auf die Baukosten ein. Diese werden ca. 20% über der Kostenberechnung in Höhe von ca. 405.000 € liegen. Die Turnhalle kann voraussichtlich nach den Osterferien wieder für die Schul- und Vereinssport genutzt werden.

Keine Abstimmung.