

Tagesordnungspunkt 5

Projekt Gemeindehaus Alte Schule; Sachstand

Letztmalig wurde berichtet in der vorletzten Ratssitzung am 21.03.2023 (TOP 8). Zwischenzeitlich traf mit Datum vom 08.05.2023 die Baugenehmigung (Bauantrag war eingereicht worden im April 2022) ein.

Die ersten Ausschreibungen für die Erdarbeiten, Rohbau, Fenster und Dach für den Veranstaltungsraum sowie auch für die Fenster für das Bestandsgebäude sind erfolgt. Die Submission ist für Mitte August vorgesehen. Danach werden die Angebote durch das Architekturbüro und die Bauabteilung der VGV geprüft und der Ortsgemeinde entsprechende Vergabevorschläge gemacht.

Die Vergabe/Auftragserteilung soll dann in der nächsten Sitzung des Gemeinderates Anfang September (höchstwahrscheinlich am Dienstag, 05.09.2023) erfolgen.

Parallel dazu wurde mit Datum 17.07.2023 absprachegemäß der zweite Förderantrag für das Bestandsgebäude aus Mitteln der Dorferneuerung durch die Bauabteilung der VGV Nahe-Glan erstellt und auf den Weg gebracht. Er beinhaltet förderfähige Kosten in Höhe von 628175,80 Euro. Mündlich vorab zugesagt durch Herrn Staatssekretär Dr. Alt ist eine Förderquote in Höhe der Förderquote beim ersten Antrag (60%). Mit einer Entscheidung durch das Ministerium des Innern und für Sport in Mainz wird im ersten Halbjahr 2024 gerechnet.